E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. szeptember 20-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a TOP projektekkel kapcsolatosan

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés készítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Emberi Kapcsolatok Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat 2016 óta folyamatosan valósítja meg a Terület és településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott projekteket. Az alábbi projektek megvalósítására kaptunk támogatást:

Fenntartási időszak alatti, lezárt projektek:

TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017: A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése

A projekt 2021. áprilisban lezárult, a záró elszámolást és beszámolót a Magyar Államkincstár jóváhagyta.

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034: Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése

A projekt 2020. januárban zárult, jelenleg az 1. fenntartási éven túl vagyunk, a fenntartási jelentést a Magyar Államkincstár jóváhagyta.

TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018: Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése

A projekt 2020 nyarán zárult, jelenleg az 1. fenntartási év tart.

Megvalósítás alatt álló projektek:

TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002: Iparterület infrastrukturális fejlesztése Zircen

Támogatás összege: 263 402 397 Ft

A projekt jelenlegi státusza: a támogatási szerződés 2020-ban került megkötésre, majd 2020. májusban megkezdődött a tervek elkészítése, és az engedélyezési eljárás. Az engedélyek 2021 júniusára álltak rendelkezésre, mely alapján a kiviteli terveket augusztusra véglegesítette a tervező.
Időközben megrendelésre került az E-On-tól a villamos és a gázhálózat kiépítése.
A projekt részeként megvalósuló út, járda, víz-szennyvíz és közvilágítás kivitelezőjének kiválasztására megindult a közbeszerzési eljárás, az ajánlattételi határidő 2021. szeptember 20-a.

A hatályos támogatási szerződés szerint a befejezési határidő 2022. július hónap, a közbeszerzést ennek megfelelően indítottuk el.

TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032: Komplex turisztikai fejlesztés Zircen

Támogatás összege: eredeti támogatás összege: 418 507 450 Ft, valamint 59 790 075 Ft többlet támogatás, együtt 478 297 525 Ft

A projekt fő elemét a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház fejlesztése képezte, mely nyár végére befejeződött. Az építési munkák 2020 őszén lezárultak, majd 2020. szeptember – 2021. augusztus között a belsőépítészeti munkák zajlottak. Időközben a Kubinyi Ágoston Program keretében elnyert forrásból az informatikai fejlesztés is megtörtént. A kiállítás hivatalos megnyitója 2021. szeptember 14.
A projekt keretében már korábban megvalósult a parkoló felújítása, valamint elkészült a Zirc-Olaszfalu közötti kerékpározható út felújítása.

Folyamatban lévő projektelemek:
- kerékpározható túraút kijelöléséhez kapcsolódóan táblázás (két ütemben, elsőként Zirc-Olaszfalu szakaszon, majd a további részen)
- színpad, hang és fénytechnika beszerzése (előzetes műszaki tartalom rendelkezésre áll, közbeszerzési eljárás indításához további dokumentációk készítése szükséges)
- marketing tevékenység

Az eredeti támogatás összegén (418 507 450 Ft) felül 59 790 075 Ft többlet támogatást kaptunk, mely a projekt keretében felmerült többlet költségek fedezésére rendelkezésre áll.
A projekt vonatkozásában a hatályos záró dátum eltelt, módosítás szükséges, melyet a folyamatban lévő projektelemek alapján 2022. május 31-re kívánunk változtatni.

TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002: Zirc – zöld város a Magas-Bakonyban

Támogatás összege: eredeti támogatás összege: 199 618 800 Ft, valamint 25 398 634 Ft többlet támogatás, együtt 225 017 434 Ft

A projekt fő eleme, a Rákóczi tér Apátság előtti térrészének felújítása közel áll a befejezéshez, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2021. augusztus 30-án megkezdődött, szeptemberben befejeződik. A piac műszaki átadás-átvételi eljárása lezárult, jelenleg a használatba vételi eljárás előkészítése, valamint a piac üzemeltetéssel kapcsolatos pályázat van folyamatban.

A projekt része még eszközbeszerzés (árusító padok beszerzése), valamint szoft elemként az alábbi tevékenységek megvalósítása:
- marketing eszközök fejlesztése
- rendezvényszervezés: szemléletformáló programok (energetika, közbiztonság, közlekedésbiztonság, kézműves termékek népszerűsítése)

A COVID-helyzet miatt ezen elemeket korábban nem kezdtük megvalósítani, jelenleg indulnak, így a hatályos támogatási szerződés megvalósítási határidejét hosszabbítjuk.

TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018: Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen

Támogatás összege: eredeti támogatás összege: 497 749 561 Ft, valamint 74 600 000 Ft többlet támogatás, együtt 572 349 561 Ft

A projekt fő elemei (kerékpárút létesítése, Alkotmány utca felújítása, buszpályaudvar kiszolgáló épület építése) megvalósultak, nyáron kötöttünk szerződés a Deák Ferenc utcai buszöböl kivitelezésére, itt a Bakonykarszt Zrt-vel történő egyeztetés folyamatban van (esetleges vízvezeték kiváltás miatt); a buszvárók beszerzésére vonatkozó augusztusi döntés

után a szerződések megkötésre kerültek a szállítókkal. A szállításuk várhatóan novemberben megtörténik, ezen időpontig a szükséges alépítmények elkészülnek.

A gyalogátkelők (Köztársaság utca, Bakonybéli út, benzinkút) esetében a közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, így új eljárást kell indítani.

Továbbá a kerékpáros szemléletformáló program is megvalósításra kerül.

A hatályos támogatási szerződés megvalósítási határidejét előbbiek miatt hosszabbítjuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató tudomásulvételére.

Zirc, 2021. szeptember 8.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2021. (…) határozata

a TOP projektekkel kapcsolatos tájékoztatás tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP projektek állásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés tartalmának megfelelően tudomásul veszi.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal