E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. szeptember 20-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Önkormányzat által benyújtott TOP és egyéb pályázatokról

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: -

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság
Emberi Kapcsolatok Bizottság
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat 2017 májusában kapta meg első támogató döntéseit a TOP projektek megvalósítására, mely után 2017 decemberében a „Zöld város" projekt is támogatást kapott. Így jelenleg – a lezárás alatt álló KÖFOP-projekt (Önkormányzati ASP központhoz csatlakozás) mellett – 7 db TOP projekt megvalósítása van folyamatban.

Az alábbiakban számolok be a projektek előrehaladásáról.

1. KÖFOP-1.2.1-VEKOP: Zirc Városi Önkormányzat csatlakozása az önkormányzati ASP rendszerhez
Az „Önkormányzati ASP központhoz csatlakozás" tárgyú, KÖFOP által támogatott projekt célja a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal hardver állományának fejlesztése, az adatok önkormányzati ASP központba migrálása volt, melyhez a hivatali dolgozók képzése kapcsolódott. A projekt határidőben lezárult, a hivatali működés az ASP rendszeren keresztül történik, a záró elszámolás és beszámoló benyújtása megtörtént, annak elbírálása van folyamatban.

2. TOP-1.2.1-15: Komplex turisztikai fejlesztés Zircen: a projekt első fázisában a tervezési feladatok zajlanak. A városközponti parkoló tervek engedélyezése folyamatban van, a színpad terveire vonatkozó engedélyek rendelkezésre állnak, a lovas-kerékpáros túraútvonal terveinek felülvizsgálata megtörtént. A Reguly múzeum vonatkozásában még a tervek készítése folyamatban van (belsőépítészet, illetve a főépület tetőszerkezetét érintő technikai kérdések tisztázása). Ezek elkészítését követően indítható a közbeszerzési eljárás.

3. TOP-1.4.1-15: A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért. 2018. júliusban zárult közbeszerzési eljárást követően 2018. augusztus 31-én a kivitelezéshez kapcsolódó utolsó szerződés is aláírásra került, megtörtént a munkaterületek átadása, elindult a kivitelezés.

4. TOP-2.1.2-16: Zirc - zöld város a Magas-Bakonyban: a megvalósítás első fázisa keretében a helyi termelői piac, valamint az apátság előtti térrész tervei elkészültek, a piac engedélyezése lezárult, a kiviteli tervek készülnek.

5. TOP-3.1.1-15: Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen: a projekt fő eleme, a kerékpárút vonatkozásában megkaptuk a tervzsűri véleményét, továbbá eltérési engedélyt kellett kérni az engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében, mivel a kerékpárút egyes elemei tekintetében a „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése" szabványban foglaltaktól eltér. Erre vonatkozóan az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a határozatát megadta. Az ebben foglaltak alapján a terv felülvizsgálata volt szükséges. Jelenleg folyamatban van az engedélyezés megkezdése, mely a Képviselő-testületi ülésig megindul. A projekt esetében azonban csúszásban vagyunk, mely az eredményesség mérési keretindikátor (elkészült kerékpárút) 2018. december 31-i teljesítésére vonatkozó határidő miatt a támogatási szerződés módosítását igényli. További probléma, hogy előzetes tájékozódás alapján – mivel minden kerékpárút projekt esetében ugyanez a határidő van – kivitelezői kapacitások szinte teljes mértékben le vannak kötve, így ha december 31-i megvalósítási határidővel indítanánk közbeszerzést, kis eséllyel kapnánk árajánlatot.
A projekt egyéb részei (buszpályaudvar kiszolgáló épület, Alkotmány utca, buszöblök, gyalogátkelők) tervei részben elkészültek, részben engedélyezés előtt állnak, ezek esetében nincsen ilyen szűk korlátú megvalósítási határidő.

Fentiek miatt a tervezés megindításával párhuzamosan kezdeményezzük a Támogatási Szerződés módosítását is.

6. TOP-3.2.1-15: A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése

Ezen projekt esetében 2018 tavaszán közbeszerzési eljárást folytattunk le, melyet akkor a rendelkezésre álló források hiányában eredménytelenné kellett nyilvánítani. Ezen eljárás közben, és ezt követően is több fórumon kerestünk megoldást arra vonatkozóan, hogy miképp lehet a felmerülő többletköltséget finanszírozni a projekt megvalósítása céljából. Legutóbb augusztus folyamán megkerestük a Veszprémi Tankerületi Központot, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a projekt megvalósításának eredményeként felmerülő energiaigény csökkenéséből származó pénzügyi megtakarítás biztosította fedezetből a finanszírozáshoz hozzá tudnak-e járulni. A VTK válasza alapján erre nincsen lehetőségük.

A projekt vonatkozásában probléma, hogy úgynevezett „eredményesség mérési keretindikátort" tartalmaz, mely kettő szempontból jelent kényszert:
- egyrészt, ezen indikátor (a CO_2-kibocsátás csökkentése) mértékének csökkenésével párhuzamosan csökkentendő a támogatás is, azaz ha a műszaki tartalmat csökkentjük, akkor csökken ezzel együtt a támogatás is.
- másrészt, az indikátor miatt 2018. december 31-ig lehetséges a projekt megvalósítása, ezen időszakon túl Irányító Hatóság egyedi engedélyével lehet csak a projektet befejezni.

Fentiek miatt tovább vizsgáljuk a műszaki tartalom változtatásának lehetőségét, illetve újabb egyeztetést kezdeményezünk a Magyar Államkincstárral egyrészt a megvalósítás véghatáridejével kapcsolatosan, másrészt a többletköltség finanszírozásának lehetőségéről.

A támogatási szerződésben jelenleg 2018. október 31-i megvalósítási határidő szerepel, ezen időszakig döntést kell hozni a projekt további sorsáról.

7. TOP-4.1.1-15: Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése
A projekt vonatkozásában a tervek rendelkezésre állnak (az akadálymentesítés miatt némi módosításra volt szükség a megközelítés biztosítása céljából), megtörtént az ingatlan adás-vétele. Augusztus folyamán ajánlattételi felhívást küldtünk ki 16 vállalkozás részére, azonban mindössze egyetlen ajánlat érkezett be, így az eljárást eredménytelenné kellett nyilvánítani (TOP projekt esetében kizárólag akkor számolható el a költség, amennyiben a piaci ár alátámasztására lehetőséget biztosít minimum 3 beérkezett ajánlat).

Jelenleg új eljárás előkészítése van folyamatban, hogy a projektet szintén érintő 2018. december 31-i befejezési határidőig a kivitelezés megvalósulhasson.
A projekt keretében a védőnői szolgálat részére szükséges gépkocsi beszerzése megtörtént, szeptember folyamán használatba adása is megvalósul.

8. TOP-4.2.1-15: Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése
A projekt vonatkozásában eredményes közbeszerzési eljárást követően a vállalkozási szerződések aláírása megtörtént, a munkaterület átadásra került a kivitelezőknek. A Szociális Szolgáltató Központ ideiglenesen új helyre költözik a Képviselő-testület támogatása révén.
A projekt keretében beszerzett Renault TRAFIC kisbuszra vonatkozóan a szolgáltató megkapta a működési engedélyt, használatba vették.

További projektek:

Belterületi utak felújítása: a kivitelező a kettő projektet készre jelentette, 2018. szeptember 18-ára kitűzésre került a műszaki átadás. Ennek eredményéről szóbeli kiegészítésben tájékoztatom a Képviselő-testületet.

Kubinyi Ágoston Program 2017. keretében a Reguly Múzeum udvari szárny utolsó blokkjának megvalósítására kaptunk támogatást (mézeskalácsos, gyertyás műhelyek), azonban az első ajánlatkérés a rendelkezésre álló források és a beérkezett ajánlatok eltérése miatt eredménytelen volt. Ezt követően megvizsgáltuk, hogy miképp lehetne a műszaki tartalmat úgy módosítani, hogy az a kivitelezési költségek csökkentéséhez járuljon hozzá. A tervezőkkel folytatott egyeztetés alapján módosítottuk a költségvetési kiírásokat, és megkezdjük az ajánlatkérést ezen műszaki tartalom vonatkozásában. Ezen projekt esetében is 2018. december 31-i megvalósítási határidő van, ennek módosítását vizsgáljuk. (Könnyebbséget jelent, hogy a Múzeum időközben támogatást nyert a berendezésre, kemence készítésére, így várhatóan csökken a projekt költségvetése)

LEADER – Bakonyi települések közszolgáltatásainak fejlesztése (kommunális traktorhoz adapterek beszerzése): a pályázat elbírálás alatt van, előzetes információ alapján a beérkezett pályázatok forrásigénye nem haladja meg a rendelkezésre álló keretet, így a pályázat megfelelősége esetén várható a pályázat támogatása.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (2018. év): 15 millió Ft támogatást nyertünk el belterületi utak és járdák felújítására (Liszt Ferenc utca, Tölgyfa utca, Semmelweis utca, valamint Bajcsy-Zsilinszky utca északi rész járda); megkezdjük a kivitelezéshez szükséges előkészítéseket, hogy 2019. első félévében a megvalósításra lehetőség legyen.

Vidékfejlesztési program – Zirc-Akli szennyvízkezelés: a pályázat júliusban került benyújtásra, elmúlt héten érkezett hiánypótlási felhívás teljesítési határideje szeptember 24-e. A pályázatíró, tervező illetve a hivatal munkatársai dolgoznak a teljesítésén, határidőre benyújtásra kerül.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató tudomásul vételére.

Zirc, 2018. szeptember 12.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..... /2018. (IX.20.) határozata

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester önkormányzati projektekkel kapcsolatos beszámolóját tudomásul veszi.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal