E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022.március 28-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató TOP projektekről

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Önkormányzati Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat az előző EU finanszírozási időszakban 2016 óta folyamatosan valósítja meg a TOP – Terület- és településfejlesztés Operatív Program forrásaiból finanszírozott beruházásait.

A folyamatban lévő projektek esetében az alábbi előrehaladás történt, valamint az alábbi függő tételek vannak még hátra:

1. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002: Iparterület infrastrukturális fejlesztése Zircen

A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a kivitelezés folyamatban van (25%-ot meghaladó készültségnél tart). A kapcsolódó tételek közül a villamos energia kiépítés már zajlik, a gáz esetében tervezési fázis van.
Elindult, és március végéig tart a befektetőket felkutató pályázat.

A közbeszerzés eredményeként a STRABAG Generálépítő Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés vállalkozói díja nettó 121 270 595 Ft + ÁFA. Ezen összeg, valamint az egyéb, szerződéssel lekötött összegek ismeretében a támogatási szerződésben rendelkezésre áll a tartalékkal együtt további mintegy 38,5 millió Ft, mely fedezetet biztosíthat az egyéb, időközben felmerült, és eddig szerződéssel nem rendelkező tételekre:
- 03/1 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú út burkolatfelújítása
- teljes iparterület ipari kerítéssel történő körbekerítése.

Ezekre vonatkozó műszaki dokumentáció előkészítés alatt áll, egyeztetést kezdeményezünk a Támogató Magyar Államkincstárral, és amennyiben lehetőség nyílik rá, ezen tételek vonatkozásában közbeszerzési eljárást indítunk.

2. TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032: Komplex turisztikai fejlesztés Zircen

A beruházás döntő része lezárult, az alábbi tételek vannak hátra:
- színpad, hang- és fénytechnika beszerzése: műszaki tartalom kialakítás alatt áll, ezt követően közbeszerzési eljárás szükséges
- lovas-kerékpáros túraútvonal táblázása: nyomvonal problémák lezárása után a táblák beszerzésre és telepítésre kerülnek

Elindítottuk a marketing tevékenységet a kiválasztott szolgáltató közreműködésével.

3. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002: Zirc – zöld város a Magas-Bakonyban

Az üzemeltető kiválasztásra került, vele együttműködésben valósítjuk meg a fennmaradó projektelemeket:
- árusító asztalok beszerzése
- marketing eszközök fejlesztése, szemléletformáló program lebonyolítása.

4. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018: Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen

A projekt kivitelezéséből hátralévő feladat a gyalogátkelők létesítése. Ennek engedélyezésével kapcsolatos eljárás folyamatban van, amint ez lezárul, közbeszerzési eljárást indítunk.

Ezzel együtt megkezdjük a kapcsolódó, kötelező szemléletformáló program megvalósítását is.

A TOP projektek esetében a hatályos támogatási szerződések módosítása szükséges a véghatáridő tekintetében.

Kérem előterjesztésem megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Z i r c, 2022. március 17.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2022. (.....) határozata

a TOP projektekről szóló tájékoztató tudomásul vétele tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP projektekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal