E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. szeptember 17-i ülésére

Tárgy: Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslatok

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat projektjeivel kapcsolatosan a legutóbbi tájékoztató óta az alábbi változások történtek.

TOP-PLUSZ pályázatok

Békefi Antal Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése: nyári időszakban a projekt zárásához kapcsolódó tevékenységek (záró energetikai számítások elvégzése, szemléletformáló program lebonyolítása) megvalósultak. A projekt esetében a Pályázati felhívás támogató általi módosításával összefüggésben indított támogatási szerződés módosítása van folyamatban, melyet követően a záró elszámolás is benyújtható, ezzel a projekt zárására kerül sor.

A projekt befejezési határideje a támogatási szerződés szerint 2025 áprilisa, így a projekt összességében jelentősen rövidebb idő alatt és a projekt tervezett 149 840 467 Ft összköltségéhez képest kevesebb mint 151 millió Ft-ból (azaz kb. 1 millió Ft saját forrással) megvalósult.

Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért: az első tervezési közbeszerzés lezárására (parkoló tervezés, csapadékvíz elvezető rendszer és tó tervezés) a szerződéskötésekkel 2024. márciusban sor került, a második, a zöldterület fejlesztésre irányuló tervezés közbeszerzési eljárás pedig 2024. nyarán zárult a szerződéskötéssel.

Jelenleg a parkoló projektelem engedélyezési fázisban van, a hatóság által hiánypótlás keretében bekért dokumentumok benyújtásra kerültek. Engedély 2024. őszén várható, mely alapján megindítható a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.

A csapadékvíz és tó tervezése, valamint a Hosszúrét zöldterület tervezése folyamatban van. A két tervezés a tó kapcsán összefügg, ennek elhelyezését, méretét, alakját a két tervezővel közösen kialakítottuk, a tervezések folyamatosan haladnak.

Az első tervezési közbeszerzés Magyar Államkincstár általi utóellenőrzése során szabálytalansági gyanút vélt felfedezni, mely alapján bejelentést tett az Irányító Hatóság részére. Ezen eljárás jelenleg még folyamatban van.

(Általánosságban elmondható, hogy a Közreműködő Szervezet a közbeszerzések utóellenőrzését a rá jogszabályban meghatározott határidőt jelentősen meghaladóan végzi, így még ezen projekt egyik közbeszerzési eljárása esetében sincsen lezáró tanúsítvány).

Évezredek nyomában A-tól Zircig: a turisztikai projekt esetében a 2024. januárban másodszor benyújtott többlet támogatási igényt forráshiány miatt elutasították, ezt harmadik alkalommal ismét benyújtottuk.

A Pantheon és a királyi udvarház környezetére vonatkozó tervezési feladatokra a Képviselő-testület döntése alapján a szerződéseket megkötöttük, a tervezések folyamatban vannak. 2024. szeptember folyamán kapunk munkaközi tervváltozatokat, melyek a további tervezéseket lehetővé teszik.

Tájékoztatjuk továbbá a Képviselő-testület tagjait, hogy a 2024. januárban a projektmenedzsment tárgyában hozott döntés alapján a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal a menedzsment

szervezeteket mindhárom, támogatási szerződéssel rendelkező projekt vonatkozásában felállította.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Zirc, 2024. szeptember 11.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslatok:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2024. (IX. 17.) határozata

Zirc Városi Önkormányzat pályázataival kapcsolatos beszámolóról

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat pályázataival kapcsolatos beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal