E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. szeptember 24-i ülésére

Tárgy: Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató

Előadó: Kacsala István polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat folyamatban lévő projektjeivel összefüggésben az alábbi összefoglalást adjuk.

I. TOP-PLUSZ pályázatok tájékoztató

A) Békefi Antal Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése: A záró elszámolás 2025. április 4-én benyújtásra került, elbírálása és ezzel összefüggésben a projekt lezárása továbbra is folyamatban van, kincstári kapacitás hiányok miatt. Friss információ nem áll rendelkezésre.

B) Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért: A projekt előkészítési fázisa van folyamatban, ennek keretében készülnek a beruházás tervei.

Alkotmány utcai parkoló és Gyalogátkelők biztonságossá tétele: a közbeszerzési eljárás lezárult, 2025. szeptember 2-án a kivitelezési szerződések aláírásra kerültek a nyertes vállalkozókkal. A parkoló építés céljára a munkaterületet 2025. szeptember 11-én átadtuk, a gyalogátkelő esetén kitűzés folyamatban van a vállalkozói biztosítási kötvény beszerzésével összefüggésben.

A két projektelem esetén (munkaterület átadástól számított) 140 nap kivitelezési határidőt rögzítettünk a szerződésekben, ez 2026. január-február folyamán telik le.

Zöldterület fejlesztése: A vízrendezési projektelemmel összhangban a tervek véglegesítése megtörtént, a terveket átvettük. Közbeszerzési eljárást a vízjogi engedélyes feladatokkal együtt tervezzük.

Vízjogi engedélyezéssel összefüggő tervezések: az engedélyezésre alkalmas tervek elkészültek, a tulajdonosi hozzájárulások beszerzése megtörtént, az engedélyezés 2025. április 14-én a tervező által kérelmezésre került, a vízügyi hatóság 2025. július 7-én adta ki értesítését az eljárás megindulásáról (2025. április 14., eljárási időtartam 60 nap).
A vízjogi engedélyt 2025. augusztus 11-én adta ki a hatóság, a kiviteli tervek készítése folyamatban van (szerződés szerinti határidő: 2025. október 10.).

A projekttel összefüggésben a vízjogi engedélyezési eljárás dátumai ismeretében a támogatási szerződés módosítását kezdeményeztük, 2025. december 31-i dátumra kértük módosítani az 1. mérföldkő dátumát, és 2027. április 30-ra a véghatáridőt. Módosítási kérelmünket a Magyar Államkincstár jóváhagyta, a módosított támogatási szerződés aláírásra került.

C) Az évezred nyomában A-tól Zircig: A többlet támogatási igényt ismét benyújtottuk az Irányító Hatóság részére 2025. januárban, ez elbírálás alatt áll.

A tervek minden részfeladatra rendelkezésre állnak, a módosított ütemezés szerinti mérföldköveknek megfelelően az 1. mérföldkő beszámolója 2025. szeptemberben benyújtásra kerül.

2. Egyéb pályázatok

LEADER KAP: a Képviselő-testület döntése alapján a pályázat az első értékelési szakaszban a hivatali informatikai fejlesztésre vonatkozóan benyújtásra került. Az elbírálás várhatóan hosszabb időt vesz igénybe.

Versenyképes járások program: Folyamatban van a támogatásra vonatkozó hivatalos okirat kiállítása, utána haladéktalanul megkezdődik az előkészítő szakasz a tervezők kiválasztásával, hogy a rendelkezésre álló időtartamban a beruházás megvalósulhasson.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Zirc, 2025. szeptember 15.

Kacsala István
polgármester

Határozati javaslat:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2025. (…) határozata

Zirc Városi Önkormányzat pályázataival kapcsolatos beszámoló tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat pályázataival kapcsolatos beszámolót az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi.

Felelős: Kacsala István polgármester
Határidő: azonnal