E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. március 26-i ülésére

Tárgy: Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató

Előadó: Kacsala István polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat folyamatban lévő projektjeivel összefüggésben az alábbi összefoglalást adjuk.

I. TOP-PLUSZ pályázatok

A) Békefi Antal Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése: A projekt esetében a Pályázati felhívás támogató általi módosításával összefüggésben indított támogatási szerződés módosítása lezárult, az időközi elszámolás 2024. október óta elbírálás alatt van. Egyes iratok pótlás keretében még bekérésre kerültek, de elbírálás még nincs.

B) Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért: a projekt előkészítési fázisa van folyamatban, ennek keretében készülnek a beruházás tervei.

A támogató általi közbeszerzés utóellenőrzése továbbra is folyamatban van. A Magyar Államkincstár által megnevezett szabálytalansági gyanú - az 1. eljárás (parkoló – csapadékvíz) – esetében nem történt továbbra sem előrelépés, illetve a 2. eljárás (zöldterület tervezés) esetében a MÁK – határidejét jelentősen túllépve – 2024. november 21-én adta ki a feltétellel támogató tartalmú jelentést (olyan feltételeket meghatározva, melyeknek semmilyen jogi alapja nincsen – lényegében az elszámolhatóság így biztosított ezen projektelem vonatkozásában).

1. Alkotmány utcai parkoló: az építési engedélyt 2024. október 11. napján a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal kiadta, az engedély 2024. október 30-án véglegessé vált, a kiviteli tervdokumentáció elkészült, az előző havi előterjesztés alapján a folyamatba épített ellenőrzés elindult, mai napig (2025. március 19.) előrelépés nincsen.

2. Zöldterület fejlesztés: Az előző időszakban több körben egyeztettünk a tervezővel, a lehetséges költségcsökkentés a végéhez közeledik. A tartalom véglegesítése a vízrendezési projektelemtől függően történhet meg.

3. Vízjogi engedélyezéssel összefüggő tervezések: az engedélyezésre alkalmas tervek elkészültek, tulajdonosi hozzájárulások beszerzése folyamatban van.

4. Gyalogátkelők biztonságossá tétele: a közbeszerzési eljárás előkészítése a parkolóval együtt folyamatban van.

A projekttel összefüggésben az 1. mérföldkő dátumát (2025. január 31., tervek elkészítése, engedélyek beszerzése) eredménytelenül haladtuk túl, emiatt módosítási kérelmet kell benyújtani.

C) Az évezred nyomában A-tól Zircig: a 2024. szeptemberben benyújtott többlet támogatási igényt ismét elutasította az Irányító Hatóság, ezt újból benyújtottuk 2025. januárban, ez elbírálás alatt áll.

A Királyi udvarház tervezése esetében a tervező 2024. decemberben az engedélyezést megindította. A Tervtanács a módosított tervet elfogadta, ez alapján zajlik az engedélyezési tervdokumentáció összeállítása, majd engedélyezése.

A Pantheon esetében a tervezővel történt egyeztetés alapján módosításra került a szerződése, mely alapján folytatja a tervezést. Az átütemezésnek megfelelően várhatóan nyár elejére elkészülnek a tervek, meglesznek az engedélyek.

Tekintettel arra, hogy itt is túlhaladtuk az 1. mérföldkő dátumát (2024. szeptember 30.), szintén módosítási kérelem benyújtása szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Zirc, 2025. március 19.

Kacsala István
polgármester

Határozati javaslat:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2025. (…) határozata

Zirc Városi Önkormányzat pályázataival kapcsolatos beszámoló tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat pályázataival kapcsolatos beszámolót az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi.

Felelős: Kacsala István polgármester
Határidő: azonnal